기숙사 흡수식 냉온수기용 냉각탑 이설공사 일정표

2020년 2월 3일

No.	Description	2월																				3월																				Remarks
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	**장비기초공사**																																									
	토목공사(터파기,다짐,잡석,버림레미콘)																																									
	철근가공 및 조립																																									
	거프집설치 및 레미콘타설																																									
	레미콘양생																																									
	거프집철거																																									
	휀스설치																																									
2	**냉각탑설치 및 배관공사**	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	냉각탑 이전설치																																									
	냉각탑연결배관설치																																									
	옥외매몰배관(터파기,되메우기,PE배관)																																									
3	**냉각탑충진제교체 및 휀베어링교체**	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	냉갇탑충진제 철거																																									
	냉각탑 충진재 설치																																									
	휀베어링 교체																																									
	충진제폐기물처리																																									
4	**기타공사**	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	기존냉각탑연결배관 철거																																									
	기존냉각탑기초철거및폐기물처리																																									
	준공																																									